



AYUNTAMIENTO DE MELLA

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL 2025

Reporte segundo trimestre al Comité de Seguimiento y a necesidades específicas de grupos vulnerables (mujeres jóvenes y/o adultos mayores, otros). de la ejecución de lo comprometido el presupuesto participativo. 2025

(Abril - Junio 2025)

(2do. Trimestre 2025)

NO.	OBRA PROGRAMADA	UBICACIÓN	PRESUPUESTO ESTIMADO	NIVEL DE AVANCE				COMENTARIOS
				+/-40%	60%	80%	100%	
1	CONSTRUCCION CANCHA Y REMOZAMIENTO DEL PREY	ANGOSTURA	\$402,076.00			*		EN PROCESO
2	ELECTRIFICACION CALLES BRISAS DEL CANAL	MELLA (Q-ARRIBA-BRISAS DEL CANAL)	\$545,004.00	*				PENDIENTE DE EJECUCION
3	ELECTRIFICACION CALLES Q-ABAJO, OLIVA MANCEBO	Q-ABAJO (BARRIO NUEVO -VILLA PROGRESO)	\$853,214.00		*			EN PROCESO
4	CONSTRUCCION CENTRO COMUNAL PARAJE EL PROYECTO	PARAJE EL PROYECTO	\$283,123.00	*				PENDIENTE DE EJECUCION
TOTAL			\$2,083,417.00					



ANÁLISIS DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
SEGUNDO TRIMESTRE 2025 (JUNIO 2025)
BALANCE CONSOLIDADO DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO, AÑO 2025

ESTADO DE SITUACIÓN DE LAS OBRAS	CANTIDAD	PORCENTAJE%
OBRAS EJECUTADAS	0	0%
OBRAS EN PROCESO	2	39%
OBRAS EN PENDIENTES	2	61%
TOTAL	4	

BALANCE DE EJECUCIÓN DEL VOLUMEN DEL FONDO DE DISPONIBILIDAD FINANCIERA DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PPM 2025

FONDO DE DISPONIBILIDAD FINANCIERA RD\$	MONTO DE LAS OBRAS EJECUTADAS RD\$	DIFERENCIA DE INVERSIÓN EJECUTADA Y EL FDF RD\$	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN %
\$2,083,417.00	\$811,990.26	\$1,271,426.74	39%



CARLOS RODRIGO MATOS PEÑA
Alcalde

