

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS**  
**CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2017**

**Código del Capítulo: 7079**

**Denominación: Ayuntamiento Municipal de Mella**

Proyecto	Otra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año		Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago	
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre				Pagado Acumulado a la Fecha
02				Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación	6	7	2,304,727.00	0.00	0.00	0.00	12	13	14-12-4-13	15	16	17-15-16	18	19-10-17-18	20-8-19
				mantenimiento y Reparación de Caminos Vecinales Mella			2,304,727.00	0.00	0.00	0.00	2,304,727.00	0.00	2,304,727.00	577,900.00	658,000.00	1,235,900.00	0.00	1,235,900.00	1,068,827.00
05				Construcción Instalaciones Recreativas			2,393,380.00	0.00	0.00	0.00	2,304,727.00	0.00	2,304,727.00	577,900.00	658,000.00	1,235,900.00	0.00	1,235,900.00	1,068,827.00
05	0051			Terminación de la verja Perimetral Parque Angostura	X	2	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	211,265.59	274,756.00	486,021.59	0.00	486,021.59	1,872,108.41
05	0052			Construcción Plaza Parque Mella	X	2	1,893,380.00	0.00	0.00	0.00	1,893,380.00	-35,250.00	1,858,130.00	211,265.59	274,756.00	486,021.59	0.00	486,021.59	1,372,108.41
21				Construcción de Infraestructuras sanitarias y medio ambiente			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,607.84	216,607.84	108,059.50	0.00	108,059.50	0.00	108,059.50	
				Construcción Vertedero Mella			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,607.84	216,607.84	108,059.50	0.00	108,059.50	0.00	108,059.50	
<b>Total General RD\$</b>							<b>4,698,107.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,698,107.00</b>	<b>181,357.84</b>	<b>4,879,464.84</b>	<b>897,225.09</b>	<b>932,756.00</b>	<b>1,829,981.09</b>	<b>0.00</b>	<b>1,721,921.59</b>	<b>2,940,935.41</b>

Preparado por \_\_\_\_\_

Revisado por \_\_\_\_\_

Aprobado por \_\_\_\_\_

