



República Dominicana

# AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MELLA

RNC: 4-17-00024-3

## PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL

### NIVEL DE AVANCE DE LAS OBRAS INCLUIDAS PARA EL AÑO 2017 (PERIODO ENERO / DICIEMBRE)

OBRAS PROGRAMADAS	UBICACION	PRESUPUESTO		NIVEL DE AVANCE				SITUACION
		Presupuesto Estimado	Presupuesto Ejecutado	Terminada 100%	Más 80%	Menos 50%	Sin inicial	
1. Construcción Plaza Cruce de Mella, Etapa I	Mella	1,893,380.40		x				Se cumplió con lo Programado
2. Terminación Parque Angostura	Angostura	500,000.00		x				Se cumplió con lo Programado
<b>TOTAL</b>								

  
FIRMA ALCADÍA

05/02/18

FECHA



SELLO AYUNTAMIENTO

**ANÁLISIS DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO  
PERIODO ENERO / DICIEMBRE**

**1. Balance consolidado de la ejecución del Presupuesto Participativo, año 2017:**

Estado de situación de las obras	Cantidad	Porcentaje %
Obras ejecutadas	2	100%
Obras en proceso	0	0%
Obras pendientes	0	0%
<b>TOTAL</b>	<b>2</b>	<b>100%</b>

**2. Balance de ejecución del volumen del Fondo de Disponibilidad Financiera del Presupuesto Participativo:**

Fondo de Disponibilidad Financiera RD\$	Monto de las obras ejecutadas y en proceso RD\$	Diferencia de Inversión ejecutada y el FDF RD\$	Porcentaje de ejecución %
2,393,380.48	1,602,919.59	790,460.89	67



**MUNICIPIO DE MELLA**  
**COMITÉ DE SEGUIMIENTO MUNICIPAL PPM**  
**LISTADO ASISTENCIA REUNIÓN SEGUIMIENTO**

**LUGAR**

**FECHA**

NOMBRE COMPLETO	INSTITUCION	CARGO	TELEFONO	CORREO ELECTRONICO
1. <i>Soledad Sosa</i>	<i>Ayuntamiento</i>	<i>Alcalde</i>	<i>809-252-5948</i>	<i>soledad@gmail.com</i>
2. <i>Henry G. Padilla</i>	<i>Iglesia</i>	<i>Pastor</i>	<i>809-272-1756</i>	<i>Henry Padilla</i>
3. <i>Faustino Rivas</i>	<i>Estudiantes</i>			<i>Faustino Rivas</i>
4. <i>Elvira de la Paz</i>				<i>Elvira de la Paz</i>
5. <i>Jersen Solano</i>	<i>Fuempitru</i>	<i>Presidente</i>		
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				

*Riguer Perez*

Coordinador PPM Ayuntamiento



Sello Ayuntamiento