



REPÚBLICA DOMINICANA

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MELLA

Mella, Independencia, RD.
09/04/2018.-

A : **Comité de seguimiento Municipal
del Presupuesto Participativo 2018
del Ayuntamiento de Mella.**

De : **Lic. Leónidas Sena
Alcalde Municipio de Mella**


Asunto : **Remisión de Informe de Ejecución Primer Trimestre de Obras del
Presupuesto Participativo 2018.**

Distinguidos/as Señores/as:

Muy cortésmente, les remitimos el informe de ejecución de las obras del Primer Trimestre del Presupuesto Participativo del año 2018, donde se refleja su situación actual. Se ejecutaron un total de una (1) obra o proyecto, para un 100% de ejecución de lo planificado según el Plan de Inversión Municipal 2018 para el Primer Trimestre de este año. Esperamos seguir contando con la colaboración en los presupuestos participativos venideros.

Su colaboración a su disposición para cualquier información.

Atte.


Lic. Leónidas Sena
Alcalde Municipal



Suon Chebae - 7-4-2018





República Dominicana

ALCALDIA MUNICIPAL DE MELLA

RNC: 4-17-00024-3

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL

CRONOGRAMA DE EJECUCION DE OBRAS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2018

NOMBRE DEL PROYECTO	COMUNIDAD BENEFICIARIA	ORDEN	MES DE EJECUCION	RD\$ MONTO ESTIMADO
Compra Bomba de Acueducto	Paraje El Proyecto	1	Enero-Marzo	RD\$ 200,000.00
Construcción Caliman	Mella	2	Abril-Junio	RD\$ 750,000.00
Terminación Plaza Cruce de Mella	Mella	3	Julio-Agosto	RD\$ 750,000.00
Reparación de Viviendas	Sección Angostura	4	Septiembre-Diciembre	RD\$ 300,000.00

NOTA: Puede estar sujeta a cambios a solicitud del Concejo de Regidores.

Presidencia del Concejo




AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MELLA
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL
NIVEL DE AVANCE DE LAS OBRAS INCLUIDAS PARA EL AÑO 2018
(PERIODO 2018)

	OBRAS PROGRAMADAS	UBICACION	PRESUPUESTO		NIVEL DE AVANCE				SITUACION
			Presupuesto Estimado	Presupuesto Ejecutado	Terminada 100%	Más 80%	Menos 50%	Sim inicial	
1.	Bombas Acueducto	El Proyecho	RD 200,000.00	200,000.00	X				Ejecutado
2.									
3.									
4.									
5.									
6.									
7.									
8.									
9.									
10.									
11.									
12.									
13.									
14.									
15.									
16.									
TOTAL									


 FIRMA ALCADÍA


 FECHA

SELLO AYUNTAMIENTO



ANÁLISIS DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
PERIODO Enero / Diciembre

1. Balance consolidado de la ejecución del Presupuesto Participativo, año 2018:

Estado de situación de las obras	Cantidad	Porcentaje %
Obras ejecutadas	1	100
Obras en proceso		
Obras pendientes		
TOTAL	1	100

2. Balance de ejecución del volumen del Fondo de Disponibilidad Financiera del Presupuesto Participativo:

Fondo de Disponibilidad Financiera RDS	Monto de las obras ejecutadas y en proceso RDS	Diferencia de Inversión ejecutada y el FDF RDS	Porcentaje de ejecución %
200,000.00	200,000.00	0.00	100



MUNICIPIO DE MELLA
COMITÉ DE SEGUIMIENTO MUNICIPAL PPM
LISTADO ASISTENCIA REUNIÓN SEGUIMIENTO

LUGAR		ECHA		
NOMBRE COMPLETO	INSTITUCION	CARGO	TELEFONO	CORREO ELECTRONICO
1. <i>S. von Caeken c.</i>			<i>809-763-7129</i>	
2. <i>Sebastian Rodriguez</i>			<i>829-4256 9828</i>	
3. <i>Arulliza c. c.</i>			<i>809-268-4409</i>	
4. <i>Caroline Vidal Suarez</i>			<i>809-642-9924</i>	
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				

Coordinador PPM Ayuntamiento



Sello Ayuntamiento