



REPÚBLICA DOMINICANA

ALCALDIA MUNICIPAL DE MELLA

RNC: 4-17-000243

Mella, Independencia, RD.
30/06/2018

A : **Comité de Seguimiento Municipal
Del Presupuesto Participativo 2018
Del Ayuntamiento de Mella**

De : **Lic. Leónidas Sena
Alcalde Municipal de Mella**

Asunto : **Remisión de Informe de Ejecución del Segundo Trimestre de Obras
del Presupuesto Participativo 2018**

Distinguidos/as Señores/as:

Muy cortésmente, les remitimos el informe de ejecución de las obras del Segundo Trimestre del Presupuesto participativo del año 2018, donde se refleja sus situación actual, se ejecutaron un total de una (1) obra o proyecto, está en proceso de ejecución una obra la cual es la Terminación de la Plaza Parque del Cruce de Mella, según lo planificado en el Plan de Inversión Municipal 2018. Esperamos seguir contando con la colaboración en los presupuestos participativos venideros.

Estamos a su disposición para cualquier otra información

Atte.


Leónidas Sena
Alcalde Municipal



AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MELLA
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL
NIVEL DE AVANCE DE LAS OBRAS INCLUIDAS PARA EL AÑO 2018
(PERIODO ENERO / DICIEMBRE)

OBRAS PROGRAMADAS	UBICACION	PRESUPUESTO		NIVEL DE AVANCE				SITUACION
		Presupuesto Estimado	Presupuesto Ejecutado	Terminada 100%	Más 80%	Menos 50%	Sin inicial	
1. Bomba acueducto El Proyecto	El proyecto	200,000.00	200,000.00	X				TERMIANDA
2. Inicio Construcción puente Caliman	Mella	750,000.00					X	SIN INICIAR
3. Terminación Plaza Cruce de Mella	Mella	750,000.00	102,485.00			X		INICIADA
4. Reparación de viviendas	Angostura	300,000.00					X	SIN INICIAR
5.								
6.								
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.								
14.								
15.								
16.								
TOTAL								


 FIRMA ALCADÍA

30/06/2018
 FECHA

SELLO AYUNTAMIENTO



**ANÁLISIS DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
PERIODO ENERO / DICIEMBRE**

1. Balance consolidado de la ejecución del Presupuesto Participativo, año 2018:

Estado de situación de las obras	Cantidad	Porcentaje %
Obras ejecutadas	1	100
Obras en proceso	1	49
Obras pendientes	2	0
TOTAL	4	


2. Balance de ejecución del volumen del Fondo de Disponibilidad Financiera del Presupuesto Participativo:

Fondo de Disponibilidad Financiera RDS	Monto de las obras ejecutadas y en proceso RDS	Diferencia de Inversión ejecutada y el FDF RDS	Porcentaje de ejecución %
2,000,000.00	384,485.00	0.00	37



MUNICIPIO DE MELLA
COMITÉ DE SEGUIMIENTO MUNICIPAL PPM
LISTADO ASISTENCIA REUNIÓN SEGUIMIENTO

LUGAR	NOMBRE COMPLETO	INSTITUCION	CARGO	TELEFONO	ECHA	CORREO ELECTRONICO
1.	San Juan Caobana c.			809-763-7129		
2.	San Juan Caobana c.			829-7256982		
3.	Asamblea caobana c.			809-268-4409		
4.	Caobana Vieja Caobana c.			809-642-9924		
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						


 Coordinador PPM Ayuntamiento

