



REPÚBLICA DOMINICANA

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MELLA

Mella, Independencia, RD.
12/01/2019.-

Al : **Comité de Seguimiento Municipal
Del presupuesto Participativo 2018
Ayuntamiento de Mella.**

De : **Lic. Leónidas Sena
Alcalde Municipal de Mella**

Asunto : **Remisión de Informe Final de Ejecución de obras del
Presupuesto Participativo 2018.**


Distinguidos/as Señores/as:

Muy cortésmente, les remitimos el informe de ejecuciones de las obras final del presupuesto participativo del año 2018, donde se refleja su situación actual y las situaciones presentadas en el transcurso de las mismas, la continuación de Plaza cruce mella se postergo su inicio para principios del año 2019 para iniciar con los recursos disponibles, la reparaciones de viviendas en la sección angostura se terminó superando el monto asignado, la reparación de la bomba del acueducto de El Proyecto se ejecutó según lo planificado y por último la construcción del Puente El Caliman fue asumido por el Ministerio de Obras Publicas en visita sorpresa del Presidente Danilo Medina al Municipio.

Esperamos seguir contando con la colaboración en los presupuestos participativos venideros.

Su colaborador a su disposición para cualquier información


Atte.


Lic. Leónidas Sena
Alcalde Municipal



C/ Juan Matos #33, Mella, Independencia, R.D. ● www.ayuntamientomella.gob.do ● Tel.: 809-272-1756 ●

E-mail: info@ayuntamientomella.gob.do

 @AYUNTDEMELLA

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MELLA
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL,
NIVEL DE AVANCE DE LAS OBRAS INCLUIDAS PARA EL AÑO 2018
(PERIODO ENERO / DICIEMBRE)

OBRAS PROGRAMADAS	UBICACION	PRESUPUESTO		NIVEL DE AVANCE				SITUACION
		Presupuesto Estimado	Presupuesto Ejecutado	Terminada 100%	Más 80%	Menos 50%	Sin inicial	
1. Continuación construcción plaza cruce de Mella, etapa 2	Mella	750,000.00	186,485.00			X		EN PROCESO
2. Reparación de casas	Angostura	300,000.00	300,000.00	X				TERMINADA
3. Reparación bomba acueducto	El Proyecto	200,000.00	200,000.00	X				TERMINADA
4. Inicio construcción puente el Caliman	Mella	750,000.00	0.00				X	ASUMIDA POR MOPC
TOTAL								

FIRMA ALCADÍA

FECHA

SELLO AYUNTAMIENTO



**ANÁLISIS DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
PERIODO ENERO / DICIEMBRE**

1. Balance consolidado de la ejecución del Presupuesto Participativo, año 2018:

Estado de situación de las obras	Cantidad	Porcentaje %
Obras ejecutadas	2	100
Obras en proceso	1	50
Obras pendientes	1	0
TOTAL	4	

2. Balance de ejecución del volumen del Fondo de Disponibilidad Financiera del Presupuesto Participativo:

Fondo de Disponibilidad Financiera	Monto de las obras ejecutadas y en proceso	Diferencia de Inversión ejecutada y el FDF	Porcentaje de ejecución %
RDS	686,485.00	1,313,515.00	75%
2,000,000.00			



MUNICIPIO DE MELLA
COMITÉ DE SEGUIMIENTO MUNICIPAL PPM
LISTADO ASISTENCIA REUNIÓN SEGUIMIENTO

LUGAR	NOMBRE COMPLETO	INSTITUCION	CARGO	TELEFONO	CORREO ELECTRONICO
	1. <i>Asistencia Municipal</i>			809-252-5948	
	2. <i>Florides San</i>	<i>Ayuntamiento</i>	<i>Alcalde</i>	809-272-1756	<i>borro@gmail.com</i>
	3. <i>Henry G. Padilla</i>	<i>Iglesia</i>	<i>Pastor</i>		<i>Henry Padilla</i>
	4. <i>Faustino Rivas</i>	<i>Estudiantes</i>			<i>Faustino Rivas</i>
	5. <i>Elvira de la Paz</i>				<i>Elvira de la Paz</i>
	6. <i>Jersen Solano</i>	<i>Fuerpitu</i>	<i>Presidente</i>		
	7.				
	8.				
	9.				
	10.				
	11.				
	12.				

Rigoberto RIVERA
 Coordinador PPM Ayuntamiento

