

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MELLA
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL
NIVEL DE AVANCE DE LAS OBRAS INCLUIDAS PARA EL AÑO 2018
(PERIODO ENERO / DICIEMBRE)

OBRAS PROGRAMADAS	UBICACION	PRESUPUESTO		NIVEL DE AVANCE				SITUACION
		Presupuesto Estimado	Presupuesto Ejecutado	Terminada 100%	Más 80%	Menos 50%	Sin inicial	
1. Bomba acueducto El Proyecto	El proyecto	200,000.00	200,000.00	X				TERMIANDA
2. Inicio Construcción puente Caliman	Mella	750,000.00					X	SIN INICIAR
3. Terminación Plaza Cruce de Mella	Mella	750,000.00	102,485.00			X		INICIADA
4. Reparación de viviendas	Angostura	300,000.00					X	SIN INICIAR
5.								
6.								
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.								
14.								
15.								
16.								
TOTAL								


 FIRMA ALCADÍA

30/06/2018
 FECHA

